



Prefeitura Municipal de Irapuã

Estado de São Paulo

CNPJ 45.158.532/0001-90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município - UF: Irapuã SP

Objeto: MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO ESF "BENJAMIM JOAQUIM ASSIS SILVA" NO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ.

Rua São João, 122, CENTRO - Centro - Irapuã, São Paulo - SP, 14990-000

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESF	110.373,77	100,00%	10.983,76	9,95%	9,95%	35.602,19	32,26%	42,21%	23.521,96	21,31%	63,52%	26.759,06	24,24%	87,76%	13.506,81	12,24%	100,00%
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.058,48	7,30%	8.058,48	100,00%	100,00%	-		0,00%	-			-			-		
1.2	ALVENARIA	375,25	0,34%	375,25	100,00%	100,00%	-		0,00%	-			-			-		
1.3	COBERTURA	2.550,03	2,31%	2.550,03	100,00%	100,00%	-		0,00%	-			-			-		
1.4	REVESTIMENTO	748,47	0,68%	-		0,00%	748,47	100,00%	100,00%	-			-			-		
1.5	PISO E SOLEIRA	32.888,49	29,80%	-		0,00%	26.310,79	80,00%	80,00%	6.577,70	20,00%	100,00%	-			-		
1.6	PORTAS	161,33	0,15%	-		0,00%	-		0,00%	161,33	100,00%	100,00%	-			-		
1.7	JANELAS	8.893,37	8,06%	-		0,00%	-		0,00%	4.446,69	50,00%	50,00%	4.446,69	50,00%	100,00%	-		
1.8	PAREDES - REVESTIMENTO CERÂMICO	7.634,12	6,92%	-		0,00%	6.107,30	80,00%	80,00%	1.526,82	20,00%	100,00%	-			-		
1.9	PINTURA	36.031,41	32,64%	-		0,00%	-		0,00%	10.809,42	30,00%	30,00%	18.015,71	50,00%	80,00%	7.206,28	20,00%	100,00%
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - LOUÇAS E METAIS	8.593,33	7,79%	-		0,00%	-		0,00%	-		0,00%	4.296,67	50,00%	50,00%	4.296,67	50,00%	100,00%
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AGUA FRIA	1.274,15	1,15%	-		0,00%	1.274,15	100,00%	100,00%	-			-			-		
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	1.161,48	1,05%	-		0,00%	1.161,48	100,00%	100,00%	-			-			-		
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.003,86	1,82%	-		0,00%	-		0,00%	-		0,00%	-		0,00%	2.003,86	100,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		110.373,77	100,00%	10.983,76	9,95%	9,95%	35.602,19	32,26%	42,21%	23.521,96	21,31%	63,52%	26.759,06	24,24%	87,76%	13.506,81	12,24%	100,00%